
Wasserschaden am Schulzentrum Horrem-Sindorf

Weitere Teilöffnung des Gebäudes möglich; Fertigstellung verzögert sich

Kerpen, 25.08.2023

Die Arbeiten zur Wiederherstellung der vollständigen Nutzung des Schulgebäudes schreiten voran. Aktuell wird in einem betroffenen Flur, in dem die Deckenelemente bereits entfernt sind, eine Trockenbauwand eingezogen und die Beleuchtung wiederhergestellt sowie eine Raumluftmessung durchgeführt. Dadurch steht ein zusätzlicher Fluchtweg für das Obergeschoss in dem bereits freigegebenen Schultrakt zur Verfügung, so dass weitere Räume genutzt werden und noch mehr Schülerinnen und Schüler Mitte kommender Woche wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren können.

Nach dem Rückbau der Deckenelemente und der Beleuchtung folgt der provisorische Wiederaufbau, da der Neuaufbau der Deckenkonstruktion zu einem späteren Zeitpunkt, vorzugsweise in Ferienzeiten, erfolgen wird. Die Verkabelung wird gesichert, eine Übergangsbeleuchtung installiert sowie eine Grundreinigung und eine erneute Raumluftmessung durchgeführt. Dies wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass das Gebäude bis voraussichtlich 08.09.2023 nicht vollständig frei gegeben werden kann.